



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC Nº 08470/08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO.**  
**INSPEÇÃO ESPECIAL, EM CUMPRIMENTO**  
**AO ACÓRDÃO AC2-TC-2069/2009.**  
**ASSINAÇÃO DE PRAZO PARA PROVIDÊNCIA.**

**RESOLUÇÃO RC2-TC-00006/2012**

### **RELATÓRIO:**

O processo **TC Nº 08470/08** trata, agora, de **inspeção** realizada na **obra** de construção de um Açude na Comunidade Saco da Ingazeira, no município de Conceição-PB, no valor de **R\$ 148.505,17**, atendendo decisão contida no **Acórdão AC2-TC-2069/2009**, que julgou regulares a licitação na modalidade Convite nº 021/08, do tipo menor preço, e o Contrato nº 297/08, dela decorrente, firmado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura com a empresa Real Construções e Serviços Ltda., determinando-se o retorno dos autos à Auditoria para verificação *in loco* da conclusão da obra (**fls. 185/186**).

**Após efetuar diligência e analisar os documentos acostados aos autos (fls. 195/233)**, informou a **Divisão de Controle de Obras Públicas – DICOP** que a obra sofreu solução de continuidade, ocorrendo pagamento apenas da 1ª Medição, no valor de **R\$ 49.002,27**, estando os demais serviços pendentes de conclusão desde a edição da Ordem de Paralisação<sup>1</sup>, datada de 16/03/2009. Sugere, assim, o órgão técnico que se determine à Secretaria da Infraestrutura providências no sentido de que a obra seja concluída, em atendimento ao disposto no art. 45 da LC 101/2000 (**fls. 190/191 e 236/237**).

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público Especial. É o relatório.

### **VOTO DO RELATOR:**

Voto pela assinação de prazo de sessenta dias para que o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura comprove a adoção de providências concretas no sentido de retornar a execução da obra, em atendimento às necessidades da comunidade, bem como ao preceituado na Lei de responsabilidade Fiscal.

### **DECISÃO DA 2ª CÂMARA:**

---

<sup>1</sup> Ver fls. 197.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**PROCESSO TC Nº 08470/08**

A **2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta dos autos do **Processo TC Nº 08470/08**, e

**CONSIDERANDO** o Relatório e Voto do Relator, o pronunciamento da Auditoria, o parecer oral do M.P.E. e o mais que dos autos consta,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º**- Assinar o prazo de sessenta dias para que o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura comprove a adoção de providências concretas no sentido de buscar a conclusão da obra.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se, notifique-se e cumpra-se.

TCE-S. Sessões-2ª Câmara-Miniplenário.Cons.Adailton Coelho Costa.  
João Pessoa, 24 de janeiro de 2012

***Cons. Arnóbio Alves Viana***  
***Presidente e Relator***

***Cons. Antônio Nominando Diniz Filho***      ***Cons. Subst. Marcos Antônio da Costa***

***Representante / Ministério Público Especial***