



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### **PROCESSO TC-01.982/14**

**Interessado:** Prefeitura Municipal de Guarabira.

**Assunto:** Contratação de empresa do ramo pertinente para construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário na Rua Projetada s/n no Conjunto Alto da Boa Vista, conforme termo de compromisso PAC204888/2013 – FNDE/PMG, através do PAC 2 (programa de aceleração do crescimento).

**Decisão:** Regularidade do Termo Aditivo nº 03 ao contrato nº 009/2014.

### **ACÓRDÃO AC2 - TC -03904/15**

#### **RELATÓRIO**

Cuida-se de processo que examina a **Tomada de Preços nº 07/13**, realizada pela **Prefeitura Municipal de Guarabira**, objetivando a contratação de empresa do ramo pertinente para **construção** de uma **quadra poliesportiva coberta com vestiário**, na Rua Projetada s/n no Conjunto Alto da Boa Vista, conforme termo de compromisso **PAC - 204888/2013 – FNDE/PMG**, através do **PAC 2** (programa de aceleração do crescimento), sagrando-se **vencedora** a empresa **Plantel – Planejamento, Projeto & Construções Ltda.**, com valor de **R\$ 458.071,13 (contrato nº 009/2014)**.

Na sessão de **31/03/15**, esta **2ª Câmara** decidiu, por meio do **Acórdão AC2 TC 00889/15**:

- 1.** JULGAR REGULARES a Tomada de Preços nº07/2013, o contrato nº 0009/2014 e seus Termos Aditivos de nº 01 e 02, quanto ao aspecto formal;
- 2.** Determinar ao Gestor para que no prazo de 30 (trinta) dias proceda o GEORREFERENCIAMENTO desta obra, sob pena de multa e outras cominações legais, com fundamento na Resolução TC nº 05/2011;
- 3.** Encaminhar esta decisão à Auditoria para, na PCA relativa ao exercício de 2014, acompanhar a execução contratual e o cumprimento da determinação do item "b";
- 4.** Determinar arquivamento deste processo.

A autoridade responsável encaminhou o **3º Termo Aditivo** ao **contrato nº 009/2014**, visando à **prorrogação** do **prazo contratual** (03 meses) e **redução** do **valor contratual** (R\$ 49.596,87). A **Auditoria**, em relatório de fls. 1270/1271, verificou a **ausência** do **cronograma físico-financeiro** e a **ausência** de **publicação do extrato do aditivo**.

**Citado**, o gestor encaminhou os **documentos** faltantes e a **Unidade Técnica**, em relatório de fls. 1282/1283, concluiu pela **regularidade do Aditivo** analisado.

### **PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL**

**Oral**, na sessão, pela regularidade do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2014.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### **VOTO DO RELATOR**

O **Relator vota** pela:

- a) Regularidade do Termo Aditivo de nº 03, quanto ao aspecto formal;
- b) Arquivamento deste processo.

### **DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE-PB**

***Vistos, relatados e discutidos os autos do processo supra indicado e considerando o Relatório da Auditoria e do Parecer oral do Ministério Público junto ao Tribunal, os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, na sessão realizada nesta data, ACORDAM em:***

- 1. JULGAR REGULAR o Termo Aditivo de nº 03 ao Contrato nº 009/2014, quanto ao aspecto formal;***
- 2. Determinar ARQUIVAMENTO deste processo.***

*Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.  
Sala das Sessões da 2ª Câmara do TCE-PB – Mini Plenário Conselheiro Adailton Coêlho Costa.  
João Pessoa, 15 de dezembro de 2015.*

---

Conselheiro Arnóbio Alves Viana - Presidente da 2ª Câmara

---

Conselheiro Nominando Diniz – Relator

---

Representante do Ministério Público junto ao Tribunal

Em 15 de Dezembro de 2015



**Cons. Arnóbio Alves Viana**

PRESIDENTE



**Cons. Antônio Nominando Diniz Filho**

RELATOR



**Manoel Antonio dos Santos Neto**

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO