

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (4 - POSTO POLICIAL)

OBRA: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba													
LOCAL: Rua: Professor Geraldo Von Shosten, Jaguaribe, João Pessoa - PB													
FONTE DE DADOS: SINAPI, SUPLAN E COMPOSIÇÕES PINI													
DATA BASE: Setembro/2012													
ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Juliana Mayer Falcosa Moura, CREA: 160110531-2													
MAYER ENGENHARIA													
DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
1.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARM.	%	5,00%	15,00%	30,00%	50,00%								100,00%
DIAS													
R\$		3.389,88	10.169,64	20.339,28	33.898,80								R\$ 67.797,61
2.0 PAREDES E PAINÉIS	%		10,00%	40,00%	10,00%								100,00%
DIAS													
R\$			915,18	3.660,73	3.660,73	915,18							R\$ 9.151,83
3.0 REVESTIMENTOS/PAVIMENTAÇÃO	%			40,00%	20,00%								100,00%
DIAS													
R\$				20.063,75	10.031,37								R\$ 50.156,86
4.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	%			50,00%	40,00%								100,00%
DIAS													
R\$			1.818,76	9.093,80	7.275,04								R\$ 18.187,60
5.0 INS. HIDROSSANTÁRIA/GRANITO	%			50,00%	50,00%								100,00%
DIAS													
R\$				6.268,76	6.268,76								R\$ 12.537,51
6.0 ESQUADRIAS	%				70,00%	30,00%							100,00%
DIAS													
R\$					18.533,91	7.943,10							R\$ 26.477,01
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO	%					60,00%							100,00%
DIAS													
R\$						2.612,80							R\$ 4.354,66
8.0 PINTURA / FORRO	%				70,00%	30,00%							100,00%
DIAS													
R\$					12.711,42	5.447,75							R\$ 18.159,17
9.0 LOCAÇÃO DA OBRA/ LIMPEZA FINAL	%					40,00%							100,00%
DIAS													
R\$													R\$ 1.432,67
DESEMBOLSO	MENSAL (R\$)	3.389,88	11.084,82	45.881,52	72.984,84	24.490,35	13.390,85	1.741,86	2.612,80		859,60	573,07	R\$ 208.254,92
ACUMULADO(R\$)		3.389,88	14.474,70	60.356,23	133.341,06	157.831,41	202.467,59	204.209,45	206.822,25	206.822,25	207.681,85	208.254,92	