



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

# **PROCESSO TC-02.038/02**

Interessado: **Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN.**

Assunto: **Tomada de Preços nº 10/2002.**

Decisão: **Concessão de prazo para apresentação de documentos.**

### **A C Ó R D ã O AC2-TC - 01194/2012**

#### **RELATÓRIO**

Tratam os presentes **autos** sobre **licitação** na modalidade **Tomada de Preços nº 102/2002**, com o **objetivo** de **ampliar e reformar o Hospital Ovídio Duarte**, na **cidade de Serraria**, no valor total de **R\$ 997.467,33**, procedimento realizado pelo **Estado da Paraíba** por meio da **SUPLAN**, cujo **contrato** foi celebrado com a firma **CONPORT - Construções, Projetos e Orçamentos Ltda.**

A **licitação**, o **contrato** e os **termos aditivos** já foram **julgados** por esta **Corte de Contas**, como também, o **Recurso de Reconsideração** interposto pelos Srs. Ademilson Montes Ferreira e Vicente de Paula Holanda Matos, **gestores a quem se cominou multa pessoal.**

A **1ª Câmara deste Tribunal**, na sessão de **1º de setembro de 2011** emitiu o Acórdão **AC1-TC- 2159/2011** para tomar **conhecimento do recurso** e no **mérito** dar-lhe **provimento**, modificando **parcialmente** o Acórdão **AC1-TC-1062/08** para **desconstituir a multa aplicada aos recorrentes**, com a devolução dos autos ao **Relator** para as **providências** que entender necessárias no tocante à **obra inacabada.**

Os autos foram ao **MPjTC**, que por meio de seu Procurador André Carlo Torres Pontes **opinou**, nos autos, pela realização de **inspeção** para **verificação da conclusão da obra.**

**Realizada a inspeção in loco**, a **Auditoria** emitiu **relatório** de **complementação de instrução**, constatando que a **obra não fora concluída**, entretanto fora **recebida provisoriamente em setembro de 2004**, com um montante **pago de R\$ 599.664,76** (12ª medição), pela **execução dos serviços** correspondente a **60,12%** do **valor contratado**. A **despesa paga está compatível com os serviços executados**, estando em funcionamento a parte concluída da reforma.

#### **PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL**

Devolvidos os autos ao **Ministério Público**, este emitiu **cota** da lavra da Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, para registrar a necessidade de se saber acerca do andamento da execução contratual, como determinou a última decisão prolatada nos autos. Daí, **opinou** pela baixa de **Resolução** a fim de que o gestor responsável **apresente documentação e/ou esclarecimentos**, informando se a **obra** se encontra **suspensa ou em andamento.**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

### VOTO DO RELATOR

Verificado pela Auditoria em **inspeção "in loco"**, que a **obra não fora concluída**, entretanto fora **recebida provisoriamente em setembro de 2004**, com um montante **pago de R\$ 599.664,76** (12ª medição), pela **execução dos serviços** correspondente a **60,12%** do **valor contratado**. Observou, ainda, que a **despesa paga está compatível com os serviços executados**, estando em **funcionamento a parte concluída da reforma**.

Pelo exposto, o **Relator vota** no sentido de que seja **comunicado oficialmente** o fato ao **Senhor Governador do Estado** e a **Assembléia Legislativa do Estado**, para que observe o disposto no **art. 45 da Lei 101/2000**, determinando-se o **arquivamento** do processo.

### DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE-PB

*Vistos, relatados e discutidos os autos do processo supra indicado e considerando o Relatório da Auditoria e do Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, os membros da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, na sessão realizada nesta data, com o impedimento do Conselheiro André Carlo Torres Pontes, ACORDAM em determinar que seja comunicado oficialmente o fato ao Senhor Governador do Estado e a Assembléia Legislativa do Estado, para que observe o disposto no art. 45 da Lei 101/2000, e o arquivamento do processo.*

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Sala das Sessões da 2ª Câmara do TCE-PB – Mini Plenário Conselheiro Adeilton Coêlho Costa.

João Pessoa, 24 de julho de 2012.

---

Conselheiro Arnóbio Alves Viana - Presidente da 2ª Câmara

---

Conselheiro Nominando Diniz – Relator

---

Representante do Ministério Público junto ao Tribunal