

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (3 - PAVIMENTAÇÃO / PAISAGISMO / GRADIL)

OBRA: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

LOCAL: Rua: Professor Geraldo Von Shosten, Jaguaribe, João Pessoa - PB

FONTE DE DADOS: SINAPI, SUPLAN E COMPOSIÇÕES PINI

DATA BASE: Setembro/2012

ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Juliana Mayer Feltosa Moura, CREA: 160110531-2



DISCRIMINAÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAIS
2	PAVIMENTAÇÃO	%			25,00%	25,00%	10,00%	15,00%	15,00%				10,00%	100,00%
		DIAS												
		R\$			88.311,97	88.311,97	35.324,79	52.987,18	52.987,18				35.324,79	R\$ 353.247,89
1.0	PAISAGISMO / GRADIL	%							40,00%	55,00%			5,00%	100,00%
		DIAS												
		R\$					35.324,79	52.987,18	10.846,59	14.914,06			1.355,82	R\$ 27.116,47
	DESEMBOLSO	MENSAL (R\$)			88.311,97	88.311,97	35.324,79	52.987,18	63.833,77	14.914,06			36.680,61	R\$ 380.364,36
		ACUMULADO(R\$)			88.311,97	176.623,94	211.948,73	264.935,92	328.769,69	343.683,74	343.683,74	343.683,74	380.364,36	